

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 34 DEL 11.05.2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE "STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

L'anno duemilaUNDICI il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 08,30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura		X
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano		X

Presiede il Sig. COVATO dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 34 del 11 maggio 2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE “STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATA

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 26/09/2008, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione della stazione di conferimento rifiuti differenziati localizzata nel comune di San Germano Chisone”, redatto dalla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa e ammontante a complessivi € 235.000,00;
- La determinazione del Responsabile del servizio n. 13 del 22/12/2008, con la quale si approvavano le modalità di trattativa privata, approvando contestualmente lo schema di invito a trattativa privata e lo schema di contratto di appalto
- La determinazione del responsabile del servizio n. 02/2009 con la quale veniva approvato il verbale di gara ed affidati alla ditta IMPRESA EDILE PEIRETTI srl, con sede in Via Viassa n° 8, 10060 – OSASCO (TO) i lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti localizzata nel comune di San Germano Chisone
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 27/11/2006 avente per oggetto “Affidamento incarico per la realizzazione di Progetti di Strutture fisse a servizio della Raccolta Differenziata del Bacino del Pinerolese – Intervento sui Comuni di AIRASCA, INVERSO PINASCA - SAN GERMANO – VILLAR PEROSA, CAVOUR, ecc. con la quale si affidava l’incarico di realizzazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi a strutture fisse a servizio della raccolta differenziata del Bacino Pinerolese, al servizio dei comuni di cui all’oggetto, nonché l’incarico per la direzione lavori
- Il contratto stipulato in data 28/04/2009 con la ditta Impresa Edile Geometra PEIRETTI srl con sede in Osasco (TO);
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 09/06/2009 avente per oggetto “Lavori di costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati localizzata nel comune di San Germano Chisone”: Autorizzazione al subappalto alla ditta Ferruccio Zublena srl e P.G. di Palazzo Giuseppe
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 64 del 02/12/2009 con la quale si provvedeva ad approvare il 1° S.A.L redatto in data 10/11/2009, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 85.265,05 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n. 75 del 23/11/2009, emessa dalla ditta IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI Srl avente sede in Osasco (TO) – Via Viassa n. 8, per un importo complessivo di € 93.791,56 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 03 del 18/01/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il 2° S.A.L redatto in data 09/12/2009, il certificato di pagamento n. 2, ammontante a € 57.851,21 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n. 79 del 28/12/2009, emessa dalla ditta IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI Srl avente sede in Osasco (TO) – Via Viassa n. 8, per un importo complessivo di € 63.636,33 (IVA compresa);
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 08/03/2010 con la quale si approvava la contabilità finale dell’opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione

dell'ecoisola di San Germano Chisone, redatta dal Geom. Claudio Casagrande – ACEA Pinerolese Industriale Spa, comprendente i seguenti elaborati:

- relazione sul conto finale dei lavori
 - il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 151.510,97 dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice GEOM. PEIRETTI srl, pari a € 8.394,71 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 9.234,18 IVA compresa
- accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice Impresa Edile Geometra PEIRETTI Srl di € 1.636,48 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 10 del 26/02/2010 di euro 9.234,18 (Iva compresa)

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:

- per € 122.600,00 con mutuo Banca Regionale Europea;
- per € 97.441,27 con contributo della Regione Piemonte;
- per € 14.958,73 con fondi propri;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 151.510,97 (oltre IVA) per un totale di euro 166.662,07 e pertanto risultano disponibili euro 78.350,57;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Allacciamenti: - acquedotto – ft- 00275S del 22/04/2010 – di euro 8.333,44 ACEA Pinerolese Industriale Spa - energia elettrica – ft. 03353 del 16/09/2009 – di euro 8.398,78 Enel Servizio Elettrico	16.732,22
- Acquisizione aree, indennizzo conduttore – Atto notaio Occelli – Pinerolo repertorio n. 65046 atti n. 36059 in data 03/04/2009 – A.C. soggetti diversi pari a euro 1.838,54 - Spese atto notarile – ft. 1193 del 03/04/2009 – Notaio OCCELLI Alberto – Pinerolo di euro 1.499,86 - Frazionamento terreno – ft. 011/2009 del 10/03/2009 – Studio Tecnico geometra Boetto Donato di euro 3.282,56	6.620,96
- Collaudo opere CA: ft. 1B del 22/04/2010 – Ing. Morrone Antonio – Rivoli di euro 1.673,17 - Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. 78S del 26/02/2010 ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 28.707,97 - Accatastamento: quota parte ft. 48 del 12/04/2011 - geom. Catania Calogero – None di euro 1.656,60	32.037,74
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	55.390,92

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi alla costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di San Germano Chisone" ammontanti complessivamente ad euro 222.052,99 (duecentoventidueemilacinquantadue/99):

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”;
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di costruzione “Stazione conferimento localizzata nel Comune di San Germano Chisone”, allegato alla presente quale “*Allegato San Germano Chisone*” per un totale complessivo di euro 222.052,99 (duecentoventiduemilacinquantadue/99);
- 3) DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo determinato, in fase di ammissione al bando, in euro 97.441,27 (50% della somma ammissibile a finanziamento)
- 4) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 12.947,01, derivanti dall'approvazione del quadro economico definitivo, per minor utilizzo fondi propri e pertanto rientranti nelle disponibilità dell'ente;
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione

Descrizione	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	SOMMA AUTORIZZATA	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	148.215,18		148.215,18		148.215,18		156.494,26	
2 RIBASSO D'ASTA	-		10.804,89		10.804,89		11.408,43	
3 TOTALE RIBASSATO	148.215,18		137.410,29		137.410,29	7,29%	145.085,83	7,29%
4 COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	6.425,14		6.425,14		6.425,14		6.425,14	
5 TOTALE	154.640,32		143.835,43		143.835,43		151.510,97	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	15.464,03	10%	14.383,54	10%	14.383,54	10%	15.151,10	10%
7 TOTALE COMPLESSIVO	170.104,35		158.218,98		158.218,98		166.662,07	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	60.525,65		70.026,57		51.671,32		50.356,66	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	4.370,00	20%	4.370,00	20%	5.024,66	20%	5.034,26	20%
QUADRO ECONOMICO	235.000,00		232.615,55		214.914,96		222.052,99	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	60.525,65		70.026,57		51.671,32		50.356,66	
B1 Opere in economia	6.500,00		18.253,87		18.253,88		16.732,22	
B2 Allacciamenti:	6.500,00		9.855,09		9.855,10		8.333,44	
- antincendio								
- acquedotto e fogna								
- enel								
B3 Imprevisti e arrotondamenti			8.398,78		8.398,78		8.398,78	
B4.1 Acquisizione aree o immobili	8.498,83		8.498,83					
B4.2 Indennizzo conduttore e servizi	10.251,21		10.251,21					
B4.3 Spese d'atto	5.125,61		5.125,61		1.838,54		1.838,54	
B4.4 Frazionamenti, accatastamento	3.000,00		1.499,86		1.499,86		1.499,86	
B5.1 Rilievi, accertamenti e indagini	5.300,00		3.282,50		3.282,56		3.282,56	
B5.2 Collaudo cemento armato	2.000,00		2.000,00					
B6 Accatastamento impianto			1.264,69		1.673,17		1.673,17	
B7 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	19.850,00		19.850,00		1.200,00		1.407,00	
IVA su Forniture/Servizi e Spese tecniche	4.370,00	20%	4.370,00	20%	5.024,66	20%	5.034,26	20%
TOTALE (IVA compresa)	64.895,65		74.396,57		56.695,98		55.390,92	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 26 MAG. 2011

Pinerolo, li 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2011 al 10 GIU. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

5 GIU. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 10 GIU. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele