

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 19 DEL 20.06.2012

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO PONTE SANINO NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE ALLA DITTA FERRUCCIO ZUBLENA srl. E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.

L'anno duemilaDODICI il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,00**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
BOTTANO Agostino	Pianura	X	
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. **BUTTIERO Eugenio**, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dr. Luigi **ZOLA**, delegato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Consortile.

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 19 del 20 giugno 2012

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO PONTE SANINO NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE ALLA DITTA FERRUCCIO ZUBLENA srl. E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 06 del 18/05/2012, con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTE:

- La nota prot. 00411212 del 27/10/2008 con la quale il Comune di Pinerolo, a seguito di verifica di stabilità del Ponte Sanino, effettuata dal settore LL.PP. comunica che sarà interdetto il traffico ai mezzi pesanti con portata superiore a 25 ton. e con limitazione a 10 Km./h della velocità consentita. Ne consegue che per raggiungere la discarica Torrione, i mezzi pesanti con portata superiore a 25 ton. dovranno percorrere percorsi alternativi rispetto al passaggio sul ponte Sanino. In comune chiede al Consorzio il finanziamento dei lavori per il ripristino della capacità portanti del medesimo ponte.
- La nota prot. 5586/MAE/gd del 29/10/2008 con la quale il Consorzio chiede di conoscere, alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, il numero dei mezzi aventi portata superiore a 25 ton, il percorso alternativo per raggiungere la discarica di servizio ed una valutazione tecnico-economica dovuta all'interdizione al traffico di cui alla nota del Comune di Pinerolo
- Il riscontro pervenuto dal soggetto gestore, ACEA Spa, nel quale viene dato riscontro a quanto richiesto dal consorzio e viene stimato un costo aggiuntivo generato dall'aumento della percorrenza di 364.364,00 euro/anno

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27 del 22/12/2008 con la quale si affidava all'ing. Valter Ripamonti, professionista con studio in Pinerolo – via Tessore 25, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione e consolidamento ponte Sanino – Pinerolo, stimati in circa 75.000,00
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 20/01/2009, con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Sanino, per una spesa complessiva di euro 110.000,00 (centodiecimila/00)
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 06/04/2009, con la quale si procedeva all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Sanino, per una spesa complessiva di euro 110.000,00 (centodiecimila/00)
- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 06/04/2009 con la quale si affidava l'incarico di responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto all'ing. Morrone Antonio – Rivoli, quale Dirigente del Settore LL.PP. del comune di Pinerolo, dando atto che il relativo finanziamento avveniva con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2008;

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 09/07/2009 che approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Sanino, per una spesa complessiva di euro 110.000,00 (centodiecimila/00), impegnandone la spesa sul bilancio 2009

VISTE:

- la nota del Consorzio ACEA Pinerolese prot. 6044/MAE/gd del 17/02/2009 con la quale si trasmetteva al Comune di Pinerolo il progetto definitivo dei lavori di manutenzione e consolidamento Ponte Sanino – Pinerolo
- la deliberazione G.C. n. 60 del 18/02/2009 con la Giunta Comunale della Città di Pinerolo ha approvato il progetto definitivo per i “Lavori di manutenzione e consolidamento ponte Sanino”
- la nota del Consorzio ACEA Pinerolese prot. n. 6070/MAE/gd del 24/02/2009, con la quale si trasmetteva al Comune di Pinerolo il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Sanino – Pinerolo
- la nota del Consorzio ACEA Pinerolese prot. 6071/MAE/gd del 25/02/2009 con la quale si precisava che gli eventuali provvedimenti autorizzativi dovranno essere acquisiti dall’Amministrazione Comunale di Pinerolo
- la deliberazione G.C. n. 130 del 01/04/2009 avente per oggetto “Approvazione progetto esecutivo lavori di manutenzione e consolidamento ponte Sanino – Pinerolo
- La nota del Comune di Pinerolo del 06/07/2009 con la quale trasmette il parere AIPO rilasciato con nota prot. 22597 del 29/05/2009

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 09/07/2009, con la quale si approvava la lettera di invito disciplinare per procedura negoziata per affidamento lavori e bozza di contratto per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 04/08/2009, con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Ferruccio Zublena srl, avente sede in Macello, Via delle vigne 1;
- il contratto rep. 12 stipulato con la ditta Ferruccio Zublena srl in data 28/08/2009;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 13/09/2011, con la quale si approvava il 1° SAL e si liquidava il certificato di pagamento alla Ditta Ferruccio Zublena srl per un importo di € 53.707,00 + IVA 20% per un importo complessivo pari a € 64.448,00 IVA compresa
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 68 del 24/11/2011, con la quale si approvava il 2° SAL e si liquidava il certificato di pagamento alla Ditta Ferruccio Zublena srl per un importo di € 19.823,44 + IVA 21% per un importo complessivo di € 23.986,36 IVA compresa
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 20/06/2012, con la quale:
 - o si approvava uno schema di Atto Transattivo per risolvere in via bonaria il contenzioso insorto per i lavori di “Manutenzione e consolidamento Ponte Sanino – Comune di Pinerolo” cod. CIG 0354593B63, con l’impresa appaltatrice Ferruccio ZUBLENA S.r.l. con sede in Macello via delle Vigne 1, riconoscendo alla medesima Impresa l’importo di € 3.025,00, iva 21% inclusa, a tacitazione di tutte le riserve apposte sul registro di contabilità, giuste le ragioni riportate;
 - o si autorizzava il Responsabile del Procedimento a procedere alla firma dell’Atto di Transazione indicando che “Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi e per gli effetti del DPR 26 aprile 1986 n. 131”
 - o si dava corso all’impegno di spesa di euro 3.025,00 sul bilancio consortile, dando atto che la liquidazione della spesa avverrà successivamente all’approvazione dei atti finali dei lavori

VISTA la documentazione relativa al S.A.L finale redatta dall'Ing. Valter Ripamonti in data 25/10/2011, costituita dallo stato di fine lavori a tutto il 25/10/2011, dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione ammontante a € 73.899,94;

VISTA la fattura n. 111 emessa dalla ditta Ferruccio Zublena srl in data 19/06/2012 per il pagamento del S.A.L. finale dei lavori in oggetto ammontante ad € 369,50 + IVA 21% per un importo complessivo di € 447,10

VISTO il certificato di collaudo redatto dal dott. Ing. Maurilio Bocco di San Secondo di Pinerolo in data 03 febbraio 2012

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:

- Bilancio 2009 Consorzio ACEA Pinerolese: deliberazione CD 22/2009
- Avanzo di amministrazione 2008 - Bilancio Consorzio ACEA Pinerolese: deliberazione CD 10/2009

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati;

CONSIDERATO che la Ditta Ferruccio Zublena srl, appaltatrice dei lavori, in sede di stipula del contratto ha presentato polizza assicurativa fideiussoria numero 894A0879 rilasciata in data 26/08/2009 dalla società/dall'istituto ZURICH agenzia/filiale di Casale Monferrato per l'importo di euro 3.695,00, a titolo di cauzione definitiva a garanzia contrattuale e che non risulta più necessaria la copertura assicurativa stessa;

RITENUTO di procedere allo svincolo della predetta polizza assicurativa;

ATTESO INOLTRE CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Incarico RUP (responsabile unico del procedimento) – ing. Antonio Morrone - Nota n. 3/2012 (oltre agli oneri riflessi ammontanti ad euro 708,54)	2.193,50
Collaudo strutturale – ing. Maurilio Bocco – San Secondo di Pinerolo - Avviso di parcella del 03/02/2012	1.786,93
Spese per prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – ing. Valter Ripamonti – Pinerolo: Fattura n. 10/2012 (comprensivi i costi di aggiornamento della C.I. e Iva 21% in base alla normativa)	14.263,91
Accordi bonari (compresa Iva 21%) – ditta Ferruccio Zublena – Macello	3.025,00
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	21.977,88

RITENUTO di procedere all'approvazione:

- della documentazione relativa al certificato di regolare esecuzione; la liquidazione del certificato di pagamento finale alla ditta Ferruccio Zublena srl, avente sede in Macello – Via

delle vigne n. 1 avverrà a seguito dell'emissione da parte della C.E.M.A. della Provincia di Torino del DURC dal quale risulti che la ditta Ferruccio Zublena srl sia in regola con gli adempimenti ai fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva; lo stesso DURC è stato richiesto dal Consorzio ACEA Pinerolese in qualità di stazione appaltante.

- dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi dei lavori di "Manutenzione e consolidamento Ponte Sanino – Comune di Pinerolo" ammontanti complessivamente ad euro 110.859,73 (comprensivi di tutte le variazioni di spesa derivanti dall'esecuzione degli stessi e dalla normativa (aliquota Iva dal 20% al 21%, Cassa Ingegneri dal 2% al 4%)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti";
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE la contabilità finale dell'opera ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Valter Ripamonti in data 25/10/2011, comprendente i seguenti elaborati:
 - relazione sul conto finale dei lavori
 - il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 73.899,94, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice Ferruccio Zublena srl, pari a € 369,50 + IVA 21% per un importo complessivo di € 447,10;
- 3) DI ACCERTARE definitivamente un credito residuo in favore della menzionata impresa appaltatrice, a saldo finale dei lavori di € 369,50 + IVA 21% per un importo complessivo di € 447,10 IVA compresa;
- 4) DI DARE MANDATO agli uffici consortili di procedere alla liquidazione della fattura n. 111 del 19/06/2012 emessa dalla Ditta Ferruccio Zublena srl pari a € 369,50 + IVA 21% per un

importo complessivo di € 447,10 a seguito della ricezione del DURC regolare come previsto dalle norme vigenti;

- 5) DI DARE ATTO che gli uffici procederanno allo svincolo della polizza assicurativa fideiussoria numero 894A0879 rilasciata in data 26/08/2009 dalla società/dall'istituto ZURICH agenzia/filiale di Casale Monferrato;
- 6) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di “Manutenzione e consolidamento Ponte Sanino – Comune di Pinerolo” per un totale complessivo di euro 110.859,73 (centodiecimilaottococinquantanove/73)
- 7) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 2.820,27 (duemilaottocentoventi/27) derivanti dall’approvazione del quadro economico definitivo
- 8) DI DICHIARARE il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione

	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	69.712,50		69.712,50		69.712,50	
2 RIBASSO D'ASTA	-		1.100,06	1,578%	1.100,06	1,578%
3 TOTALE RIBASSATO	69.712,50		68.612,44		68.612,44	
COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	5.287,50		5.287,50		5.287,50	
5 TOTALE	75.000,00		73.899,94		73.899,94	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	15.000,00	20%	14.779,99	20%	14.981,92	20% - 21%
7 TOTALE COMPLESSIVO	90.000,00		88.679,92		88.881,85	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA 21%, C.I. 4% SU spese tecniche	23.680,00		23.680,00		21.977,88	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	113.680,00		112.359,92		110.859,73	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	23.680,00		23.680,00		21.977,88	
B1 Imprevisti e arrotondamenti	2.250,00		2.250,00			
B2 Indennità responsabile del procedimento	450,00		450,00			
B2 Incarico R.U.P. (CD 10/2009) compresi oneri riflessi	3.680,00		3.680,00		2.902,04	
B3 Spese collaudo compreso C.I. 4% e IVA 21%	3.426,00		3.426,00		1.786,93	
B4 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza - compreso C.I. 2% e IVA 20%	13.874,00		13.874,00		13.874,00	
B6 Aggiornamento C.I. 4% e IVA 21% su spese tecniche (B4)					389,91	
B7 Accordi bonari, compreso IVA 21%					3.025,00	
TOTALE (IVA compresa)	23.680,00		23.680,00		21.977,88	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BUTTIERO Eugenio

IL SEGRETARIO CONSORTILE

~~F.to MATINA Emanuele~~

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 21 GIU. 2012

Pinerolo, li 20 GIU. 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE

~~MATINA Emanuele~~

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 20 GIU. 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE

~~MATINA Emanuele~~

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 21 GIU. 2012 al 06 LUG 2012, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01 LUG 2012

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 16 LUG 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE

MATINA Emanuele