

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 84 DEL 17.12.2010

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE "STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO EST". RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.**

L'anno duemila**DIECI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,30**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

| <b>Nominativo</b>  | <b>Rappresentante Area</b> | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| CESANO Giorgino    | Val Pellice                |                 | <b>X</b>       |
| COSTANTINO Claudio | Valli Chisone e Germanasca | <b>X</b>        |                |
| SCALERANDI Enrico  | Pianura                    |                 | <b>X</b>       |
| STORELLO Cristiana | Pinerolese Pedemontano     | <b>X</b>        |                |

Presiede il Sig. COVATO dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

## Deliberazione Consiglio Direttivo n. 84 del 17 dicembre 2010

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE “STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO EST”. RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.**

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

### RICHIAMATE

- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 27/03/2009 con la quale si approvava il programma triennale opere pubbliche 2009-2011 e l'elenco annuale dei lavori
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 59 del 30/11/2009 con la quale si approvava l'adeguamento del suddetto programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 14/11/2007, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *“Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di PINEROLO”*
- le deliberazioni del Consiglio Direttivo n.. 05 del 13/02/2008, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *“Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di PINEROLO – Rettifica ed integrazione”* con la quale si approvava il progetto definitivo per una spesa complessiva di euro 598.600,00
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 30/09/2008 **avente** per oggetto: *“Approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati – Pinerolo Est - nel Comune di PINEROLO”*
- la determinazione dirigenziale n. 177/DA10.05 del 28.03.2008 con la quale la Regione Piemonte – Settore Programmazione gestione rifiuti ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento tra i quali l'intervento previsto nel Comune di Pinerolo, al quale è stato concesso un contributo complessivo di euro 193.785,88 e che detti lavori dovranno essere eseguiti entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale sopraccitato
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 21/09/2009, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *Lavori di “costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati Pinerolo Est nel comune di Pinerolo”. Approvazione lettera di invito, disciplinare per procedura negoziata per affidamento lavori e bozza di contratto* con la quale si:
  - approvava l'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori di *“costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati Pinerolo Est nel comune di Pinerolo”* da pubblicare all'albo pretorio della stazione appaltante e nell'albo pretorio del Comune di Pinerolo ove si eseguono i lavori
  - si dava atto che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:
    - Contributo regionale di euro 193.785,88 (Regione Piemonte – determinazione dirigenziale Direzione Ambiente n. 177/2008)
    - Fondi propri dell'ente (contributo ACEA Pinerolese Industriale Spa e accensione di mutuo con istituto di credito per la residua parte non finanziata)
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 del 26/10/2009, con la quale si approva il verbale di gara e si affidavano alla ditta FERRUCCIO ZUBLENA srl i lavori di realizzazione della stazione di conferimento per rifiuti differenziati Pinerolo Est;
- il contratto stipulato in data 03 dicembre 2009 con la Ditta FERRUCCIO ZUBLENA srl con sede in Macello (TO)

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 05/05/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2010;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 02/03/2010 con la quale si approvava la perizia suppletiva predisposta dal progettista e direttore dei lavori ACEA Pinerolese Industriale Spa nella persona del Ing. Davide Mainero presentata in data 26/02/2010, per i lavori dell'ecoisola Pinerolo Est, comprendente l'elenco dei lavori per un importo complessivo in aumento di € 47.723,10 al netto del ribasso d'asta IVA esclusa, dando atto che la perizia di variante è contenuta nell'importo netto di progetto di euro 588.822,57 finanziato parzialmente con contributo regionale, con mutuo passivo con istituto bancario BRE e con fondi propri derivanti da contributo della soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, in quanto si procede a ridurre i maggiori costi di perizia suppletiva di variante dall'importo destinato alla predisposizione del sistema di pesatura informatizzato in grado di tracciare gli accessi dei singoli utenti
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 14/06/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il 1° S.A.L redatto in data 12/05/2010, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 202.379,64 + IVA 10% ed a liquidare le fatture n. 94-95-96-97 del 11/06/2010, emessa dalla ditta Ferruccio ZUBLENA srl avente sede in Macello (TO) – via delle Vigne n. 1, per un importo complessivo di € 222.617,60 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 del 20/09/2010, con la quale si provvedeva ad approvare il 2° SAL redatto in data 08/07/2010, il certificato di pagamento n. 2, ammontante a € 133.876,31 + IVA 10% ed a liquidare le fatture n. 133-134-135 :per un totale di € 133.876,31 + IVA 10% ed un importo complessivo pari a € 147.263,94.
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 77 del 29/11/2010 con la quale si approvava la contabilità finale dell'opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione dell'ecoisola di Pinerolo Est, redatta dall'Ing. Davide Mainero - ACEA Pinerolese Industriale Spa in data 10/07/2010, comprendente i seguenti elaborati:
  - relazione sul conto finale dei lavori
  - il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 340.145,67, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice Ferruccio ZUBLENA srl, pari a € 3.889,73 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 4.278,70 (IVA compresa) accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice Impresa Ferruccio ZUBLENA srl di € 3.889,73 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 10 del 26/02/2010 di euro 4.278,70 (Iva compresa)

#### ATTESO CHE

- nella deliberazione CD 16/2010 e nella documentazione della variante risulta, per puro errore materiale, riportato *“in quanto si procede a ridurre i maggiori costi di perizia suppletiva di variante dall'importo destinato alla predisposizione del sistema di pesatura informatizzato in grado di tracciare gli accessi dei singoli utenti”*; in realtà ne è stato ridotto l'importo ma non viene esclusa la fornitura in quanto la procedura di aggiudicazione (deliberazione CD 74/2010) ha permesso una soluzione tecnico-economica meno onerosa e pertanto rientrante, in quota parte, nel quadro economico di progetto di cui alla deliberazione CD 16/2010
- nell'ambito delle spese relative al collaudo statico delle opere in c.a., così come evidenziato dalla notula presentata dal dott. Ing. Antonio Morrone, via F.lli Macario, 59 Rivoli – Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Pinerolo, risultano da impegnare maggiori oneri dovuti a competenze e ritenute a carico dell'Ente per CPDEL e IRAP per un totale complessivo di euro 6.605,16

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:

- Contributo regionale di euro 193.785,88 (Regione Piemonte – determinazione dirigenziale Direzione Ambiente n. 177/2008)
- Mutuo contratto con la soc. BRE banca Spa per euro 200.000,00
- Fondi propri dell'ente (contributo soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 200.000,00 e fondi propri per la differenza)

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 340.145,67 (oltre IVA) per un totale di euro 374.160,24

ATTESO CHE la ridefinizione del quadro economico dei lavori e delle somme a disposizione, in considerazione delle considerazioni sopra riportate, porta al seguente quadro economico:

| Descrizione  | PROGETTO          | %   | CONTRATTO         | %     | SOMMA<br>AUTORIZZATA<br>(variante) | %     | RIDEFINIZIONE<br>QUADRO<br>ECONOMICO | %     |
|--|-------------------|-----|-------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| LAVORI A BASE D'ASTA   | 290.131,51        |     | 290.131,51        |       | 340.424,83                         |       | 342.624,83                           |       |
| RIBASSO D'ASTA   | -                 |     | 9.777,43          | 3,37% | 11.472,32                          | 3,37% | 11.472,32                            | 3,37% |
| <b>TOTALE RIBASSATO</b>  | <b>290.131,51</b> |     | <b>280.354,08</b> |       | <b>328.952,51</b>                  |       | <b>331.152,51</b>                    |       |
| COSTI DELLA SICUREZZA<br>(NON SOGGETTI A<br>RIBASSO)               | 9.868,49          |     | 9.868,49          |       | 8.993,16                           |       | 8.993,16                             |       |
| <b>TOTALE</b>  | <b>300.000,00</b> |     | <b>290.222,57</b> |       | <b>337.945,67</b>                  |       | <b>340.145,67</b>                    |       |
| IVA SU OPERE A BASE<br>D'ASTA                                      | 30.000,00         | 10% | 29.022,26         | 10%   | 34.941,80                          | 10%   | 34.014,57                            | 10%   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>330.000,00</b> |     | <b>319.244,82</b> |       | <b>372.887,47</b>                  |       | <b>374.160,24</b>                    |       |
| SOMME A DISPOSIZIONE<br>DELL'AMMINISTRAZIONE                       | 259.000,00        |     | 259.000,00        |       | 206.335,10                         |       | 205.562,33                           |       |
| IVA SU SOMME A<br>DISPOSIZIONE                                     | 9.600,00          | 20% | 9.600,00          | 20%   | 9.600,00                           | 20%   | 9.100,00                             |       |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>  | <b>598.600,00</b> |     | <b>587.844,82</b> |       | <b>588.822,57</b>                  |       | <b>588.822,57</b>                    |       |
| <b>DETTAGLIO SOMME A<br/>DISPOSIZIONE<br/>DELL'AMMINISTRAZIONE</b> | <b>259.000,00</b> |     | <b>259.000,00</b> |       | <b>206.335,10</b>                  |       | <b>205.562,33</b>                    |       |
| Opere in economia  | -                 |     | -                 |       | -                                  |       | -                                    |       |
| Opere in amministrazione<br>diretta, di cui:                       | 111.000,00        |     | 111.000,00        |       | 53.035,10                          |       | 53.035,10                            |       |
| - sistema informatico<br>identificazione utenti                    | 111.000,00        |     | 111.000,00        |       | 53.035,10                          |       | 53.035,10                            |       |
| - impianto fotovoltaico  |                   |     |                   |       |                                    |       |                                      |       |
| Rilievi topografici  | 1.500,00          |     | 1.500,00          |       | 1.500,00                           |       | 1.500,00                             |       |
| Allacciamenti pubblici<br>esercizi                                 | 5.000,00          |     | 5.000,00          |       | 16.800,00                          |       | 16.800,00                            |       |
| Imprevisti e arrotondamenti  | 8.500,00          |     | 8.500,00          |       | 2.000,00                           |       | 2.122,07                             |       |
| Acquisizioni aree/terreni  | 85.000,00         |     | 85.000,00         |       | 85.000,00                          |       | 80.000,00                            |       |
| Spese tecniche per<br>progettazione, DL,<br>sicurezza              | 45.500,00         |     | 45.500,00         |       | 45.500,00                          |       | 45.500,00                            |       |
| Spese per collaudi   | 2.500,00          |     | 2.500,00          |       | 2.500,00                           |       | 6.605,16                             |       |
| IVA su Forniture/Servizi e   |                   | 20% |                   | 20%   | 9.600,00                           | 20%   | 9.100,00                             | 20%   |



|                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese tecniche        | 9.600,00          | 9.600,00          |                   |                   |
| TOTALE (IVA compresa) | <b>268.600,00</b> | <b>268.600,00</b> | <b>215.935,10</b> | <b>214.662,33</b> |

RITENUTO di procedere all'approvazione della ridefinizione del quadro economico, comprendente sia i lavori che le somme a disposizione dell'amministrazione e che è contenuto nell'importo netto di progetto di euro 588.822,57 finanziato parzialmente con contributo regionale, con mutuo passivo con istituto bancario BRE e con fondi propri derivanti da contributo della soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione  
Ritenuta la propria competenza in materia

### VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti";
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

## DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE la ridefinizione del quadro economico relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Pinerolo", per un totale complessivo di euro 588.822,57, così articolato:

| Descrizione          | PROGETTO          | % | CONTRATT<br>O     | %     | SOMMA<br>AUTORIZZAT<br>A (variante) | %     | RIDEFINIZION<br>E QUADRO<br>ECONOMICO | %     |
|----------------------|-------------------|---|-------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| LAVORI A BASE D'ASTA | 290.131,51        |   | 290.131,51        |       | 340.424,83                          |       | 342.624,83                            |       |
| RIBASSO D'ASTA       | -                 |   | 9.777,43          | 3,37% | 11.472,32                           | 3,37% | 11.472,32                             | 3,37% |
| TOTALE RIBASSATO     | <b>290.131,51</b> |   | <b>280.354,08</b> |       | <b>328.952,51</b>                   |       | <b>331.152,51</b>                     |       |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)             | 9.868,49          | 9.868,49          | 8.993,16          | 8.993,16          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>290.222,57</b> | <b>337.945,67</b> | <b>340.145,67</b> |
| IVA SU OPERE A BASE D'ASTA                                 | 30.000,00         | 29.022,26         | 34.941,80         | 34.014,57         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                  | <b>330.000,00</b> | <b>319.244,82</b> | <b>372.887,47</b> | <b>374.160,24</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                  | 259.000,00        | 259.000,00        | 206.335,10        | 205.562,33        |
| IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE                                | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.100,00          |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                    | <b>598.600,00</b> | <b>587.844,82</b> | <b>588.822,57</b> | <b>588.822,57</b> |
| <b>DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> | <b>259.000,00</b> | <b>259.000,00</b> | <b>206.335,10</b> | <b>205.562,33</b> |
| Opere in economia  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Opere in amministrazione diretta, di cui:                  |                   |                   |                   |                   |
| - sistema informatico                                      | 111.000,00        | 111.000,00        | 53.035,10         | 53.035,10         |
| identificazione utenti                                     |                   |                   |                   |                   |
| - impianto fotovoltaico                                    | 111.000,00        | 111.000,00        | 53.035,10         | 53.035,10         |
| Rilievi topografici  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Allacciamenti pubblici                                     |                   |                   |                   |                   |
| esercizi   | 5.000,00          | 5.000,00          | 16.800,00         | 16.800,00         |
| Imprevisti e arrotondamenti                                | 8.500,00          | 8.500,00          | 2.000,00          | 2.122,07          |
| Acquisizioni aree/terreni                                  | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 80.000,00         |
| Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza            | 45.500,00         | 45.500,00         | 45.500,00         | 45.500,00         |
| Spese per collaudi   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 6.605,16          |
| IVA su Forniture/Servizi e Spese tecniche                  | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.100,00          |
| <b>TOTALE (IVA compresa)</b>                               | <b>268.600,00</b> | <b>268.600,00</b> | <b>215.935,10</b> | <b>214.662,33</b> |

- 3) DI DARE ATTO che verrà adottato successivo provvedimento di approvazione del quadro economico finale a ricezione avvenuta di tutte le fatture di spesa imputabili alle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al progetto della stazione di conferimento Pinerolo Est e per le quali la stazione appaltante ha operato direttamente e/o attraverso il soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa in quanto in essere un contratto di servizio stipulato in data 26/09/2007
- 4) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL PRESIDENTE**

F.to COVATO Paolo

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**

F.to MATINA Emanuele

---

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to GALLEA Dario

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 23 DIC. 2010

Pinerolo, li 23 DIC. 2010



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 23 DIC. 2010



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 23 DIC. 2010 al -7 GEN. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA -2 GEN. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li -7 GEN. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele