

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 37 DEL 17.05.2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE "STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI VOLVERA". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

L'anno duemilaUNDICI il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 08.30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice		X
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura	X	
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. Covato dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 37 del 17 maggio 2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE “STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI VOLVERA”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATA

- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 14/11/2007 e n. 04 del 13/02/2008, regolarmente esecutive, con le quali si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di VOLVERA
- La determinazione del Responsabile del servizio n. 14 del 22/12/2008, con la quale si approvavano le modalità di trattativa privata, approvando contestualmente lo schema di invito a trattativa privata e lo schema di contratto di appalto
- La determinazione del responsabile del servizio n. 04/2009 con la quale veniva approvato il verbale di gara ed affidati alla ditta Baudino F.lli srl i lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti localizzata nel comune di Volvera
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 06 del 17/03/2009, regolarmente esecutiva, avente per oggetto: Affidamento incarico direzione lavori per realizzazione ecoisola localizzata nel Comune di Volvera – ACEA Pinerolese Industriale Spa – Pinerolo”
- Il contratto stipulato in data 27/03/2009 con la ditta Baudino F.lli srl di Pinerolo
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 12/05/2009 con la quale si provvedeva ad approvare la perizia suppletiva di variante per i lavori di adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di VOLVERA
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 42 del 12/10/2009 con la quale si provvedeva ad approvare il 1° S.A.L redatto in data 17/09/2009, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 62.868,51 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n. 206 del 18/09/2009, emessa dalla ditta BAUDINO F.LLI srl avente sede in Pinerolo (To) – Via Toscanini n. 81, per un importo complessivo di € 69.155,36 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 26/10/2009 con la quale si provvedeva ad approvare il 2° S.A.L. redatto in data 30/09/2009, il certificato di pagamento n. 2, ammontante a € 23.507,95 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n.244 del 26/10/2009, emessa dalla ditta BAUDINO F.lli Srl avente sede in Pinerolo (TO) – Via Toscanini n. 81, per un importo complessivo di € 25.858,75 IVA compresa
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 72 del 18/12/2009 con la quale si provvedeva ad approvare la contabilità finale dell'opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori accertando un credito residuo in favore dell'impresa BAUDINO F.lli Srl, a saldo finale dei lavori, di € 434,05 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 477,46 IVA compresa
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 16/03/2010 con la quale si provvedeva a liquidare la fattura n. 54/10 del 28/02/2010, emessa dalla ditta BAUDINO F.LLI srl avente sede in Pinerolo (To) – Via Toscanini n. 81, per il pagamento del saldo finale dei lavori in oggetto, ammontante a € 434,05 + IVA 10% per un importo complessivo di € 477,46;

DATO ATTO che i lavori in oggetto, ammontanti a complessivi euro 172.500,00 sono finanziati nel seguente modo:

- per € 102.700,00 con mutuo Banca Regionale Europea;
- per € 44.800,00 con contributo della Provincia di Torino;
- per € 25.088,70 con contributo della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 86.810,52 (oltre IVA) per un totale di euro 95.491,57 e pertanto risultano disponibili euro 77.008,43;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Sistema informatico identificazione utenti: fattura n. 190/2010, n. 220/2010, n. 66/2011 e n. 91/2011 soc. ID&A srl – Brescia (quota parte)	26.531,74
Allestimento mezzo mobile Fiat Fiorino:	
- Publiesse snc fattura n. 261 del 17/05/2011 di euro (quota parte)	542,08
- Carrozzeria Depetris Enrico: fattura n. 55 del 29/04/2011 (quota parte)	
Allacciamento acqua – ft. 617S del 28/08/2009 – di euro 2.870,40 ACEA Pinerolese Industriale Spa	2.870,40
Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. 1074S del 31/12/2009 ACEA Pinerolese Industriale Spa	13.192,58
Spese tecniche per accatastamento: ft. 57 del 18/04/2011 CATANIA geom. Calogero	1.656,60
Opere già realizzate dal Comune di Volvera: Atto di comodato sottoscritto in data 05/07/2010: euro 26.956,70	26.956,70
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	71.750,10

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi alla costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Volvera" ammontanti complessivamente ad euro 167.241,67 (centosessantasettemiladuecentoquarantuno/67):

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti";
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di costruzione “Stazione conferimento localizzata nel Comune di Volvera”, allegato alla presente quale Allegato Volvera per un totale complessivo di euro 167.241,67 (centosessantasettemiladuecentoquarantuno/67)
- 3) DI TRASMETTERE alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del contributo determinato nella somma di euro 44.800,00 - Provincia di Torino ed euro 25.088,70 - Regione Piemonte (per la parte non ancora liquidata)
- 4) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 5.347,03, derivanti dall’approvazione del quadro economico definitivo, per minor utilizzo dei fondi derivanti dal mutuo con la BRE banca Spa, rientranti nelle disponibilità dell’ente; le sopra riportate disponibilità verranno accertate ad avvenuta conferma dell’erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte/Provincia di Torino e saranno oggetto di richiesta di novazione oggettiva con la BRE banca Spa.
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione

Descrizione	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	VARIANTE (C.D. 16/2009)	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	81.709,82		81.709,82		90.740,10		90.740,10	
2 RIBASSO D'ASTA	-		5.948,47		6.605,88		6.605,88	
3 TOTALE RIBASSATO	81.709,82		75.761,35	7,28%	84.134,22	7,28%	84.134,22	7,28%
4 COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	2.380,02		2.380,02		2.676,30		2.676,30	
5 TOTALE	84.089,84		78.141,37		86.810,52		86.810,52	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	8.408,98	10%	7.814,14	10%	8.681,05	10%	8.681,05	10%
7 TOTALE COMPLESSIVO	92.498,82		85.955,50		95.491,57		95.491,57	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	74.401,18		74.401,18		64.265,12		64.789,43	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	5.600,00	20%	5.600,00	20%	6.200,00	20%	6.960,67	20%
QUADRO ECONOMICO	172.500,00		165.956,68		165.956,69		167.241,67	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	74.401,18		74.401,18		64.265,12		64.789,43	
B1 Opere in economia	-		-		-		-	
B1.1 Opere in amministrazione diretta:	20.000,00		20.000,00		20.000,00		22.561,51	
- sistema informatico identificazione utenti	20.000,00		20.000,00		20.000,00		22.561,51	
B2 Rilievi, accertamenti e indagini	-		-		-		-	
B3 Allacciamento idrante	3.000,00		3.000,00		3.000,00		2.870,40	
B4 Imprevisti e arrotondamenti	3.401,18		3.401,18		3.308,42		3.308,42	
B5 Acquisizioni aree	-		-		-		-	
B6 Accantonamenti	-		-		-		-	
B7 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	8.000,00		8.000,00		11.000,00		10.993,82	
ACQUISIZIONE OPERE GIA' REALIZZATE dal Comune di Volvera per la costruzione ecoisola comunale	40.000,00		40.000,00		26.956,70		26.956,70	
Accatastamento impianto	-		-		-		-	
IVA su Forniture/Servizi e Spese tecniche	5.600,00	20%	5.600,00	20%	6.200,00	20%	6.960,67	20%
TOTALE (IVA compresa)	80.001,18		80.001,18		70.465,12		71.750,10	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 17 GIU. 2011

Pinerolo, li 31 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 31 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 17 GIU. 2011 al 22 GIU. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 GIU. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 22 GIU. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele
