

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 38 DEL 17.05.2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE "STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO EST". QUADRO ECONOMICO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE FINALE.

L'anno duemilaUNDICI il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 08.30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice		X
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura	X	
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. Covato dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 38 del 17 maggio 2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE “STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO EST”. QUADRO ECONOMICO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE FINALE.

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATE

- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 27/03/2009 con la quale si approvava il programma triennale opere pubbliche 2009-2011 e l'elenco annuale dei lavori
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 59 del 30/11/2009 con la quale si approvava l'adeguamento del suddetto programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 14/11/2007, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *“Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di PINEROLO”*
- le deliberazioni del Consiglio Direttivo n.. 05 del 13/02/2008, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *“Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di PINEROLO – Rettifica ed integrazione”* con la quale si approvava il progetto definitivo per una spesa complessiva di euro 598.600,00
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 30/09/2008 avente per oggetto: *“Approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati – Pinerolo Est - nel Comune di PINEROLO”*
- la determinazione dirigenziale n. 177/DA10.05 del 28.03.2008 con la quale la Regione Piemonte – Settore Programmazione gestione rifiuti ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento tra i quali l'intervento previsto nel Comune di Pinerolo, al quale è stato concesso un contributo complessivo di euro 193.785,88 e che detti lavori dovranno essere eseguiti entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale sopracitato
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 21/09/2009, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *Lavori di “costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati Pinerolo Est nel comune di Pinerolo”. Approvazione lettera di invito, disciplinare per procedura negoziata per affidamento lavori e bozza di contratto* con la quale si:
 - approvava l'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori di *“costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati Pinerolo Est nel comune di Pinerolo”* da pubblicare all'albo pretorio della stazione appaltante e nell'albo pretorio del Comune di Pinerolo ove si eseguono i lavori
 - si dava atto che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:
 - Contributo regionale di euro 193.785,88 (Regione Piemonte – determinazione dirigenziale Direzione Ambiente n. 177/2008)
 - Fondi propri dell'ente (contributo ACEA Pinerolese Industriale Spa e accensione di mutuo con istituto di credito per la residua parte non finanziata)
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 del 26/10/2009, con la quale si approva il verbale di gara e si affidavano alla ditta FERRUCCIO ZUBLENA srl i lavori di realizzazione della stazione di conferimento per rifiuti differenziati Pinerolo Est;
- il contratto stipulato in data 03 dicembre 2009 con la Ditta FERRUCCIO ZUBLENA srl con sede in Macello (TO)

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 05/05/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2010;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 02/03/2010 con la quale si approvava la perizia suppletiva predisposta dal progettista e direttore dei lavori ACEA Pinerolese Industriale Spa nella persona del Ing. Davide Mainero presentata in data 26/02/2010, per i lavori dell'ecoisola Pinerolo Est, comprendente l'elenco dei lavori per un importo complessivo in aumento di € 47.723,10 al netto del ribasso d'asta IVA esclusa, dando atto che la perizia di variante è contenuta nell'importo netto di progetto di euro 588.822,57 finanziato parzialmente con contributo regionale, con mutuo passivo con istituto bancario BRE e con fondi propri derivanti da contributo della soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, in quanto si procede a ridurre i maggiori costi di perizia suppletiva di variante dall'importo destinato alla predisposizione del sistema di pesatura informatizzato in grado di tracciare gli accessi dei singoli utenti
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 14/06/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il 1° S.A.L redatto in data 12/05/2010, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 202.379,64 + IVA 10% ed a liquidare le fatture n. 94-95-96-97 del 11/06/2010, emessa dalla ditta Ferruccio ZUBLENA srl avente sede in Macello (TO) – via delle Vigne n. 1, per un importo complessivo di € 222.617,60 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 del 20/09/2010, con la quale si provvedeva ad approvare il 2° SAL redatto in data 08/07/2010, il certificato di pagamento n. 2, ammontante a € 133.876,31 + IVA 10% ed a liquidare le fatture n. 133-134-135 :per un totale di € 133.876,31 + IVA 10% ed un importo complessivo pari a € 147.263,94.
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 77 del 29/11/2010 con la quale si approvava la contabilità finale dell'opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione dell'ecoisola di Pinerolo Est, redatta dall'Ing. Davide Mainero - ACEA Pinerolese Industriale Spa in data 10/07/2010, comprendente i seguenti elaborati:
 - relazione sul conto finale dei lavori
 - il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 340.145,67, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice Ferruccio ZUBLENA srl, pari a € 3.889,73 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 4.278,70 (IVA compresa) accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice Impresa Ferruccio ZUBLENA srl di € 3.889,73 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 10 del 26/02/2010 di euro 4.278,70 (Iva compresa)
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 84 del 17/12/2010 con la quale si approvava la ridefinizione del quadro economico relativo ai lavori e somme a disposizione relativamente ai lavori di costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Pinerolo", per un totale complessivo di euro 588.822,57, così articolato:

Descrizione	PROGETTO	%	CONTRATT O	%	SOMMA AUTORIZZAT A (variante)	%	RIDEFINIZION E QUADRO ECONOMICO	%
LAVORI A BASE D'ASTA	290.131,51		290.131,51		340.424,83		342.624,83	
RIBASSO D'ASTA	-		9.777,43	3,37%	11.472,32	3,37%	11.472,32	3,37%
TOTALE RIBASSATO	290.131,51		280.354,08		328.952,51		331.152,51	
COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	9.868,49		9.868,49		8.993,16		8.993,16	
TOTALE	300.000,00		290.222,57		337.945,67		340.145,67	
IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	30.000,00	10%	29.022,26	10%	34.941,80	10%	34.014,57	10%

TOTALE COMPLESSIVO	330.000,00	319.244,82	372.887,47	374.160,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	259.000,00	259.000,00	206.335,10	205.562,33
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	9.600,00 20%	9.600,00 20%	9.600,00 20%	9.100,00 20%
QUADRO ECONOMICO	598.600,00	587.844,82	588.822,57	588.822,57
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	259.000,00	259.000,00	206.335,10	205.562,33
Opere in economia	-	-		
Opere in amministrazione diretta, di cui:				
- sistema informatico identificazione utenti	111.000,00	111.000,00	53.035,10	53.035,10
- impianto fotovoltaico	111.000,00	111.000,00	53.035,10	53.035,10
Rilievi topografici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Allacciamenti pubblici esercizi	5.000,00	5.000,00	16.800,00	16.800,00
imprevisti e arrotondamenti	8.500,00	8.500,00	2.000,00	2.122,07
Acquisizioni aree/terreni	85.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00
Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Spese per collaudi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.605,16
IVA su Forniture/Servizi e Spese tecniche	9.600,00 20%	9.600,00 20%	9.600,00 20%	9.100,00 20%
TOTALE (IVA compresa)	268.600,00	268.600,00	215.935,10	214.662,33

e che detta ridefinizione era volta ad impegnare i maggiori oneri delle spese di collaudo statico delle opere in c.a. dovuti a competenze e ritenute a carico dell'Ente per CPDEL e IRAP, per un totale complessivo di euro 6.605,16

ATTESO CHE

- nella deliberazione CD 16/2010 e nella documentazione della variante risulta, per puro errore materiale, riportato *"in quanto si procede a ridurre i maggiori costi di perizia suppletiva di variante dall'importo destinato alla predisposizione del sistema di pesatura informatizzato in grado di tracciare gli accessi dei singoli utenti"*; in realtà ne è stato ridotto l'importo ma non viene esclusa la fornitura in quanto la procedura di aggiudicazione (deliberazione CD 74/2010) ha permesso una soluzione tecnico-economica meno onerosa e pertanto rientrante, in quota parte, nel quadro economico di progetto di cui alla deliberazione CD 16/2010

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:

- Contributo regionale di euro 193.785,88 (Regione Piemonte – determinazione dirigenziale Direzione Ambiente n. 177/2008)
- Mutuo contratto con la soc. BRE banca Spa per euro 200.000,00
- Fondi propri dell'ente (contributo soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 200.000,00 e fondi propri per la differenza)

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 340.145,67 (oltre IVA) per un totale di euro 374.160,24

ATTESO CHE il quadro economico di progetto, comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso sia direttamente e/o attraverso il soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa (*) in quanto in essere un contratto di servizio stipulato in data 26/09/2007), nel seguente modo :

Descrizione	Importo	
Sistema informatico identificazione utenti: fattura n. 190/2010, n. 220/2010, n. 66/2011 e n. 91/2011 soc. ID&A srl – Brescia (quota parte)	34.077,00	
Impianto fotovoltaico (spese sostenute direttamente dal soggetto gestore ACEA Spa)	25.281,79	(*)
Rilievi topografici (spese sostenute direttamente dal soggetto gestore ACEA Spa)	2.246,40	(*)
Allacciamenti (spese sostenute direttamente dal soggetto gestore ACEA Spa)		
- acquedotto – ft- 618S del 28/08/2009 – di euro 2.894,91 ACEA Pinerolese Industriale Spa		
- pratica scarico acque meteoriche – ft. 963 del 05/03/2009 – di euro 132,00 Società Metropolitana Acque Torino Spa		
- energia elettrica – ft. 03344 del 16/09/2009 – di euro 5.024,05 Enel Servizio Elettrico	13.516,72	(*)
- Acquisizione aree (spese sostenute direttamente dal soggetto gestore ACEA Spa)	87.051,41	(*)
- Collaudo opere CA: ft. del 27/07/2010 – Ing. Morrone Antonio – Rivoli di euro 6.605,16		
- Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. 00660S del 30/07/2010 di euro 12.000,00 e Ft. a saldo (in corso di emissione) di euro 42.600,00 - ACEA Pinerolese Industriale Spa	61.205,16	
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	223.378,48	

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi alla costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Pinerolo – Pinerolo Est" ammontanti complessivamente ad euro 223.378,48 (duecentoventitremilatrecentosettantotto/48):

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24

- VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”;
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE la ridefinizione del quadro economico relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di costruzione “Stazione conferimento localizzata nel Comune di Pinerolo”, allegato alla presente quale “*Allegato Pinerolo Est*” per un totale complessivo di euro 597.538,72 (cinquecentonovantasettemilacinquecentotrentotto/72)
- 3) DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo determinato, in fase di ammissione al bando, in euro 193.785,88 (50% della somma ammissibile a finanziamento)
- 4) DI TRASMETTERE alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa copia degli atti al fine di richiedere l'erogazione del contributo a copertura della quota parte dell'intervento non finanziato con contributo Regionale e/o mutuo passivo (al netto dei costi già sopportati direttamente dal soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa (*) in quanto in essere un contratto di servizio stipulato in data 26/09/2007)
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione

	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	SOMMA AUTORIZZATA (variante)	%	RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	290.131,51		290.131,51		340.424,83		342.624,83		342.624,83	
2 RIBASSO D'ASTA	-		9.777,43		11.472,32		11.472,32		11.472,32	
3 TOTALE RIBASSATO	290.131,51		280.354,08		328.952,51		331.152,51		331.152,51	
4 COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	9.868,49		9.868,49		8.993,16		8.993,16		8.993,16	
5 TOTALE	300.000,00		290.222,57		337.945,67		340.145,67		340.145,67	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	30.000,00		29.022,26		34.941,80		34.014,57		34.014,57	
7 TOTALE COMPLESSIVO	330.000,00	10%	319.244,82	10%	372.887,47	10%	374.160,24	10%	374.160,24	10%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	259.000,00		259.000,00		206.335,10		205.440,26		214.278,48	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	9.600,00	20%	9.600,00	20%	9.600,00	20%	9.100,00	20%	9.100,00	20%
QUADRO ECONOMICO	598.600,00		587.844,82		588.822,57		588.700,50		597.538,72	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	259.000,00		259.000,00		206.335,10		205.440,26		214.278,48	
B1 Opere in economia										
B1.1 Opere in amministrazione diretta, di cui:	111.000,00		111.000,00		53.035,10		53.035,10		34.077,00	(*)
- sistema informatico identificazione utenti										
- impianto fotovoltaico	111.000,00		111.000,00		53.035,10		53.035,10		34.077,00	(*)
B2 Rilievi topografici	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		25.281,79	(*)
B3 Allacciamenti pubblici esercizi	5.000,00		5.000,00		16.800,00		16.800,00		2.246,40	(*)
B4 Imprevisti e arrotondamenti	8.500,00		8.500,00		2.000,00		2.000,00		13.516,72	(*)
B5 Acquisizioni aree/terreni	85.000,00		85.000,00		85.000,00		80.000,00		-	(*)
B10 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	45.500,00		45.500,00		45.500,00		45.500,00		87.051,41	(*)
B10.1 Spese per collaudi	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		45.500,00	
IVA su Spese tecniche	9.600,00	20%	9.600,00	20%	9.600,00	20%	9.100,00	20%	6.605,16	
TOTALE (IVA compresa)	268.600,00		268.600,00		215.935,10		214.540,26		9.100,00	20%
									223.378,48	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 7 GIU. 2011

Pinerolo, li 31 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 31 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 7 GIU. 2011 al 22 GIU. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 GIU. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 22 GIU. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele