

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 51 DEL 13.09.2011****OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CAVOUR. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE**

L'anno duemilaUNDICI il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 08,30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura	X	
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. SCALERANDI Enrico, quale vice presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

## Deliberazione Consiglio Direttivo n. 51 del 13 settembre 2011

### OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CAVOUR. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 30/03/2011 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2011;

#### RICHIAMATA

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 del 02/12/2009 avente per oggetto "lavori di costruzione della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel comune di Cavour – approvazione progetto esecutivo" per un ammontare complessivo pari a € 280.000,00
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 49 del 19/07/2010, regolarmente esecutiva, avente per oggetto: Lavori di "costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati nel comune di Cavour". Approvazione lettera di invito, disciplinare per procedura negoziata per affidamento lavori e bozza di contratto, con la quale si indiceva gara informale mediante procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara, si approvava l'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori da pubblicare all'albo pretorio della stazione del Consorzio, del Comune sede di intervento e di settimanale locale (Eco del Chisone)
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 09/08/2010 con la quale si approvava l'elenco delle ditte a cui inviare l'invito alla gara informale mediante procedura negoziata art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 comprendente le ditte che hanno presentato istanza a seguito di avviso esplorativo estendendo l'invito ad altre imprese aventi le caratteristiche per svolgere i lavori oggetto di appalto, con particolare riguardo alle ditte che hanno partecipato alle precedenti procedure negoziate svoltesi per la realizzazione delle ecoisole di Volvera, Airasca, San Germano Chisone, Prangelato, Pinerolo ed adeguamento normativo 1° lotto e 2° lotto
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 56 del 01/09/2010, con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Baudino F.lli srl, avente sede in Pinerolo, Via Toscanini, n. 81;
- il contratto rep. 18 stipulato con la ditta Baudino F.lli srl di Pinerolo in data 14/10/2010;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 86 del 17/12/2011 con la quale si approvava la ridefinizione del quadro economico relativo alle somme a disposizione per i lavori di costruzione della "Stazione di conferimento localizzata nel Comune di Cavour" , per un totale complessivo di euro 263.129,52, così articolato:

Descrizione	PROGETTO		CONTRATTO		SOMMA AUTORIZZATA		RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO	
		%		%		%		%
LAVORI A BASE D'ASTA	189.100,40		189.100,40		189.100,40		189.100,40	
RIBASSO D'ASTA	-		39.949,35	21,126%	39.949,35	21,126%	39.949,35	21,126%
<b>TOTALE RIBASSATO</b>	<b>189.100,00</b>		<b>149.151,05</b>		<b>149.151,05</b>		<b>149.151,05</b>	

COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	4.562,39	4.562,39	4.562,39	4.562,39
<b>TOTALE</b>	<b>193.662,79</b>	<b>153.713,44</b>	<b>153.713,44</b>	<b>153.713,44</b>
IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	19.366,28	15.371,34	15.371,34	15.371,34
	10%	10%	10%	10%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>213.029,07</b>	<b>169.084,78</b>	<b>169.084,78</b>	<b>169.084,78</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	63.090,93	63.090,93	63.090,93	90.164,74
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	20%	20%	20%	20%
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>236.055,71</b>	<b>236.055,71</b>	<b>263.129,52</b>
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>63.090,93</b>	<b>63.090,93</b>	<b>63.090,93</b>	<b>90.164,74</b>
Opere in economia	-	-	-	-
Opere in amministrazione diretta, di cui:	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
Allacciamenti:				
- antincendio	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
- acquedotto e fognatura				
- enel				
Imprevisti e arrotondamenti	4.090,93	4.090,93	4.090,93	4.090,93
Acquisizioni aree/terreni, indennizzo conduttore e servitù		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese d'atto	20.000,00			
Frazionamenti, accatastamento				
Sistema informatico identificazione utenti				27.073,81 (*)
Contributo al comune di Cavour (fognatura)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Spese per collaudi				
IVA su Servizi e Spese tecniche	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	20%	20%	20%	20%
<b>TOTALE (IVA compresa)</b>	<b>66.970,93</b>	<b>66.970,93</b>	<b>66.970,93</b>	<b>94.044,74</b>

e che detta ridefinizione era volta ad impegnare i maggiori oneri per la la fornitura/attivazione del sistema informatico di identificazione utenti, utilizzando le disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, per un totale complessivo di euro 27.073,81 (\*)

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 21/02/2011 con la quale si approvava la documentazione relativa al 1° S.A.L redatta dall'Arch. Giorgio Tarditi in data 31/01/2011, costituita dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 31/01/2011 e dal certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 78.366,92 + IVA 10% per un importo complessivo di € 86.203,61 IVA compresa liquidando la fattura n. 26/2011 emessa dalla ditta BAUDINO F.LLI srl in data 01/02/2011
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 13/09/2011 con la quale si approvava la documentazione relativa al conto finale dei lavori, redatta dall'Arch. Giorgio Tarditi in data 16/05/2011, costituita dallo stato finale dei lavori a tutto il 09/05/2011 e dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 09/09/2011, ammontante a € 75.312,38 + IVA 10% per un importo complessivo di € 82.843,62 (IVA compresa) liquidando la fattura n. 97/2011 emessa dalla ditta BAUDINO F.LLI srl in data 31/05/2011

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono pertanto finanziati nel seguente modo:

- Contributo regionale di euro 97.438,88 (Regione Piemonte – determinazione dirigenziale Direzione Ambiente n. 525/DA10.05 del 25/09/2008)
- Assunzione di mutuo contratto con la Banca Regionale Europea di euro 180.000,00 e fondi propri per la parte residua

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 153.679,30 (oltre IVA) per un totale di euro 169.047,23 e pertanto risultano disponibili euro 110.952,77;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a dare corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
<b>Allacciamenti:</b>	
- acquedotto – ft- 01056S del 31/12/2010 – di euro 2.809,87 ACEA Pinerolese Industriale Spa	8.757,44
- energia elettrica – ft. 017110460662519 del 06/05/2011 – di euro 5.947,57 Enel Servizio Elettrico	
- Acquisizione aree, indennizzo conduttore – Atto notaio Travaglini – Pinerolo repertorio n. 25091 atti n. 11118 di Raccolta in data 30/07/2010 – A.C. soggetti diversi pari a euro 13.124,00	6.620,96
- Spese atto notarile – parcella 294 del 25/10/2010 – Notaio TRAVAGLINI – Pinerolo di euro 2.406,26	
- Frazionamento terreno – ft. 146/2010 del 29/06/2010 – S.T.A srl di euro 1.260,20	
- Spese procedura negoziata – euro 150,00	150,00
- Sistema informatico identificazione utenti: fattura n. 190/2010, n. 220/2010, n. 66/2011 e n. 91/2011 soc. ID&A srl – Brescia (quota parte)	27.073,81
- Collaudo opere CA: parcella 017/11 del 06/06/2011 – Ing. Aldo Bianciotto – Pinerolo di euro 902,84	24.182,84
- Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. SPI11V6-00513 del 31/08/2011 ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 23.280,00	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>76.954,55</b>

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi alla costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Cavour" ammontanti complessivamente ad euro 246.001,78 (duecentoquarantaseimilauno/78);

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione  
Ritenuta la propria competenza in materia

#### VISTI

- la Convenzione Consortile

- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”;
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di costruzione “Stazione conferimento localizzata nel Comune di Cavour”, allegato alla presente quale “*Allegato Cavour*” per un totale complessivo di euro 246.001,78 (duecentoquarantaseimilauno/78);
- 3) DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo determinato, in fase di ammissione al bando, in euro 97.438,88 (50% della somma ammissibile a finanziamento)
- 4) DI DARE ATTO che le economie di spesa derivanti dall’approvazione del quadro economico definitivo, per minor utilizzo dei fondi derivanti dal mutuo con la BRE banca Spa, e pertanto rientranti nelle disponibilità dell’ente, verranno accertate ad avvenuta conferma dell’erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

## Descrizione

	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	SOMMA AUTORIZZATA (ridefiniz. CD 86/2010)	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1	LAVORI A BASE D'ASTA	189.100,40	189.100,40		189.100,40		189.057,12	
2	RIBASSO D'ASTA	-	39.949,35	21,126%	39.949,35	21,126%	39.940,21	21,126%
<b>3</b>	<b>TOTALE RIBASSATO</b>	<b>189.100,40</b>	<b>149.151,05</b>		<b>149.151,05</b>		<b>149.116,91</b>	
4	COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	4.562,39	4.562,39		4.562,39		4.562,39	
<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>193.662,79</b>	<b>153.713,44</b>		<b>153.713,44</b>		<b>153.679,30</b>	
6	IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	19.366,28	15.371,34	10%	15.371,34	10%	15.367,93	10%
<b>7</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>213.029,07</b>	<b>169.084,78</b>		<b>169.084,78</b>		<b>169.047,23</b>	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	63.090,93	63.090,93		90.164,74		73.074,55	
	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	3.880,00	3.880,00	20%	3.880,00	20%	3.880,00	20%
	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>236.055,71</b>		<b>263.129,52</b>		<b>246.001,78</b>	
	DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	63.090,93	63.090,93		90.164,74		73.074,55	
B1	Opere in economia							
B3	Allacciamenti: -antincendio - acquedotto e fogna - enel	8.600,00	8.600,00		8.600,00		8.757,44	
B4	Imprevisti e arrotondamenti						2.809,87	
B5	Acquisizione aree o immobili Indennizzo conduttore e servizi Spese d'atto	4.090,93	4.090,93		4.090,93		5.947,57	
B6	Frazionamenti, accatastamento Sistema informatizzato di pesatura/vigilanza Impianto fotovoltaico Contributo al comune di Cavour (fognatura)	20.000,00	20.000,00		20.000,00		13.124,00	
B10.1	Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	11.000,00	11.000,00		11.000,00		2.406,26	
B10.1	Spese per collaudi IVA su Servizi	19.400,00	19.400,00		19.400,00		1.260,20	
	TOTALE (IVA compresa)	66.970,93	66.970,93	20%	3.880,00	20%	27.073,81	(*)
					94.044,74		19.400,00	
					3.880,00	20%	902,84	
					66.970,93	20%	3.880,00	20%
							76.954,55	20%

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL PRESIDENTE**

F.to SCALERANDI Enrico

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**

F.to MATINA Emanuele

---

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to GALLEA Dario

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 14 SET. 2011

Pinerolo, li 14 SET. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 14 SET. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 14 SET. 2011 al 29 SET. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24 SET. 2011

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 29 SET. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

---