

CONSORZIO ACEA PINEROLESE	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 13 DEL 14.05.2012

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO DI RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI SITO NEL COMUNE DI ROURE – 3° LOTTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.

L'anno duemila**DODICI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,30**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice		X
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca		X
BOTTANO Agostino	Pianura	X	
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	X	

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio, quale presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 14 maggio 2012

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO DI RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI SITO NEL COMUNE DI ROURE – 3° LOTTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 26/10/2009, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava l'affidamento all'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. dell'incarico per la realizzazione dei progetti di adeguamento normativo del centro di raccolta per rifiuti urbani differenziati localizzato nel Comune di Roure, nonché la relativa direzione lavori
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 26/10/2009, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Approvazione progetto esecutivo lavori di adeguamento normativo del centro di raccolta dei rifiuti urbani – 3° lotto – localizzato nel Comune di ROURE" ammontante a complessivi euro 95.000,00.
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 10/01/2011, regolarmente esecutiva, avente per oggetto: "*Lavori di adeguamento dell'esistente Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani localizzato nel Comune di Roure*". *Approvazione avviso pubblico, lettera di invito, disciplinare per procedura negoziata per affidamento lavori e bozza di contratto*" con la quale si indiceva gara informale mediante procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara, si approvava l'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori da pubblicare all'albo pretorio della stazione appaltante e nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, la lettera di invito e la bozza di contratto
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04 del 31/01/2011, regolarmente esecutiva, avente per oggetto "*Appalto lavori di adeguamento normativo del centro di raccolta dei rifiuti urbani localizzato nel comune di Roure – approvazione elenco ditte*", con la quale si indiceva gara informale mediante procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara, si approvava l'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori da pubblicare all'albo pretorio della stazione del Consorzio e del Comune sede di intervento
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 21/02/2011, regolarmente esecutiva, avente per oggetto "*Appalto lavori di adeguamento normativo del centro di raccolta localizzato nel comune di Roure – 3° lotto – approvazione verbali di gara, aggiudicazione alla ditta Cantieri Moderni srl di Pinerolo*" con la quale si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Cantieri Moderni srl di Pinerolo, Via Buniva, 63
- il contratto rep. 20 stipulato con la ditta Cantieri Moderni srl di Pinerolo in data 30/03/2011;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 17/05/2011, con la quale si provvedeva ad approvare il 1° SAL redatto dall'Ing. Valter Ripamonti in data 10/05/2011, costituita dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 26/04/2011 e dal certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 29.625,50 + IVA 10% per un importo complessivo di € 32.588,05 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07 del 24/02/2012 con la quale si provvedeva ad approvare ed autorizzare i lavori di realizzazione di una barriera vegetale, così come richiesto dalla Provincia di Torino, affidandone i lavori alla ditta CANTIERI MODERNI srl, con sede in

Strada Serena 12 – Pinerolo (TO), che si è resa disponibile alla messa a dimora delle piantine per un importo di euro 2.100,00 (oltre IVA 21%) per un totale di euro 2.541,00 (duemilacinquecentoquarantuno/00);

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 26/03/2012 con la quale si provvedeva ad approvare la contabilità finale dell'opera ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Valter Ripamonti in data 24/02/2012, comprendente i seguenti elaborati:

- relazione sul conto finale dei lavori
- il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 33.083,03, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice Cantieri Moderni srl, pari a € 3.457,53 + IVA 10% per un importo complessivo di € 3.803,28;

accertando un credito residuo in favore della menzionata impresa appaltatrice, a saldo finale dei lavori, di € 3.457,53 + IVA 10% (per un importo complessivo di € 3.803,28 IVA compresa) e liquidando la fattura n. 010 del 28/02/2012, emessa dalla ditta Cantieri Moderni srl avente sede in Pinerolo – Via Buniva n. 63, per il pagamento del saldo finale dei lavori in oggetto, a seguito della ricezione del DURC regolare come previsto dalle norme vigenti;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo (deliberazione CD 53/2009 e CD 01/2011):

- Contributo Provincia di Torino di euro 47.500,00 - Pubblicazione graduatoria 14/06/2010
- Contributo ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 47.500,00 (nota prot. 119945/GPA/amp del 08/09/2010)

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 33.083,03 (oltre IVA) per un totale di euro 36.391,33 e pertanto risultano disponibili euro 58.608,68;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Fornitura vasca di prima pioggia: ft. 538/D del 30/04/2011 Musilli Spa – Cassino (FR)	5.700,00
Fornitura in opera tettoia: ft. 75 del 30/04/2011 Italbloc srl – San Mauro T.se (TO)	5.880,00
Sistema informatico identificazione utenti comprensivo di allestimento mezzi mobili Fiat Fiorino: - soc. ID&A srl – Brescia: fattura n. 190/2010, n. 220/2010, n. 66/2011 e n. 91/2011 per un totale di euro 132.658,70 (quota parte) - Publiesse snc – Pinerolo: fattura n. 261 del 17/05/2011 di euro 2.400,00 (quota parte) - Carrozeria Depetris Enrico - Pinerolo: fattura n. 55/2011, n. 75/2011, n. 99/2011, n. 101/2011 per un totale di euro 4.104,85 (quota parte)	27.073,81
Formazione barriera vegetale (fornitura e posa in opera siepe): ft. 017/2012 del 30/03/2012 Cantieri Moderni srl – Pinerolo (TO)	2.541,00
Spese per svolgimento procedura negoziata – diritti autorità contratti (ricevuta c/c postale 20/07/2011)	30,00
Diritti di segreteria – marche da bollo Comunità Montana	78,62
Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. n. 256 del 30/04/2012 ACEA Pinerolese Industriale Spa	5.285,28

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi dei lavori di "Adeguamento normativo del centro di raccolta dei rifiuti urbani – 3° lotto – localizzato nel Comune di ROURE" ammontanti complessivamente ad euro 82.980,04

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti";
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 2) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 3) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di adeguamento normativo del centro di raccolta dei rifiuti urbani – 3° lotto – localizzato nel Comune di ROURE per un totale complessivo di euro 82.980,04 (ottantaduemilanovecentootanta/26)
- 4) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 12.019,96 (dodicimiladiciannove/96) derivanti dall'approvazione del quadro economico definitivo accertando il contributo da parte di Provincia di Torino/ACEA Pinerolese Industriale Spa per un totale di euro 82.980,04 (ottantaduemilanovecentootanta/26)
- 5) DI TRASMETTERE alla Provincia di Torino copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo, determinato in fase di ammissione al bando in euro 47.500,00 (50% dell'importo di progetto) e pertanto rideterminato a consuntivo in euro 41.490,02 (quarantunomilaquattrocentonovanta/02)
- 5) DI TRASMETTERE alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa copia degli atti al fine di richiedere l'erogazione del contributo a copertura della quota parte dell'intervento non finanziato con contributo della Provincia di Torino ai sensi della deliberazione CD 53/2009 e CD 01/2011
- 6) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione	PROGETTO		CONTRATTO		SOMMA AUTORIZZATA		QUADRO ECONOMICO FINALE	
		%		%		%		%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	40.776,98		40.776,98		40.776,98		40.776,98	
2 RIBASSO D'ASTA	-		10.239,51	25,111%	10.239,51	25,111%	10.239,51	25,111%
3 TOTALE RIBASSATO	40.776,98		30.537,47		30.537,47		30.537,47	
COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	2.545,56		2.545,56		2.545,56		2.545,56	
5 TOTALE	43.322,54		33.083,03		33.083,03		33.083,03	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	4.332,25	10%	3.308,30	10%	3.308,30	10%	3.308,30	10%
7 TOTALE COMPLESSIVO	47.654,79		36.391,34		36.391,34		36.391,33	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	40.053,61		40.053,61		40.053,61		38.788,13	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	7.291,60	20%	7.291,60	20%	7.291,60	20%	7.800,58	21%
	95.000,00		83.736,55		83.736,55		82.980,04	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	40.053,61		40.053,61		40.053,61		38.788,13	
B1 Opere in economia	-		-		-		-	
B2 Forniture:	33.500,00		33.500,00		33.500,00		34.311,51	
- vasche di prima pioggia	8.500,00		8.500,00		8.500,00		4.750,00	
- tettoie	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.900,00	
- sistema informatizzato	21.000,00		21.000,00		21.000,00		22.561,51	
Piantumazione siepe							2.100,00	
B3 Imprevisti e arrotondamenti	3.595,61		3.595,61		3.595,61		108,62	
B5 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	2.958,00		2.958,00		2.958,00		4.368,00	
IVA su Spese tecniche	591,60	20%	591,60	20%	591,60	20%	917,28	21%
TOTALE	40.645,21		40.645,21		40.645,21		39.705,41	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BUTTIERO Eugenio

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 22 MAG 2012

Pinerolo, li 14 MAG 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 14 MAG 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 22 MAG 2012 al -6 GIU 2012, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA -1 GIU 2012

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li -2 LUG 2012



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele