

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 47 DEL 12.07.2010

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI – 2° LOTTO. FORNITURA TETTOIE PER DEPOSITO RAEE– DITTA ITALBLOC SRL – SAN MAURO TORINESE (TO)

L'anno duemila**DIECI** il giorno **dodici** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,00**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione ordinaria.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	х	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca		X
SCALERANDI Enrico	Pianura		Х
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano	Х	

Presiede il Sig. Covato dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 47 del 12 luglio 2010

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI – 2° LOTTO. FORNITURA TETTOIE PER DEPOSITO RAEE – DITTA ITALBLOC SRL – SAN MAURO TORINESE (TO)

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATE

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01 del 05/05/2010 con la quale si approvava il programma triennale opere pubbliche 2010-2012 e l'elenco annuale dei lavori
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 02 del 05/05/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione per l'anno 2010;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 12/05/2009, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava l'affidamento all'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. dell'incarico per la realizzazione dei progetti di adeguamento normativo delle stazioni di conferimento localizzate nei comuni di Luserna S. Giovanni, Pinerolo Ovest, San Secondo, Vigone e Villafranca P.te nonché la relativa direzione lavori
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 29/05/2009, regolarmente esecutiva, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "adeguamento normativo dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 2° lotto localizzate nei Comuni di LUSERNA S. GIOVANNI, PINEROLO OVEST, SAN SECONDO, VIGONE e VILLAFRANCA P.TE"ammontante a complessivi euro 375.000,00.

VISTA la necessità di procedere alla fornitura del materiale ed in particolare delle tettoie per deposito dei RAEE. Al riguardo sono stati acquisiti dal Consorzio ACEA Pinerolese, attraverso il gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa, i preventivi di spesa dalle seguenti ditte:

- Tosello Diego prefabbricati Caraglio (CN)
- Italbloc srl San Mauro Torinese (TO)
- Sapil box srl Villanova sull'Arda (PC)
- Fiocchi box prefabbricati Spa Pontecurone (AL)

CONSIDERATO che dall'analisi comparativa degli stessi, la soc. ACEA Pinerolese Industriale, quale Direttore dei Lavori, ha prodotto un confronto tecnico-economico della fornitura (come da prospetto allegato) che determina la scelta sulla fornitura proposta dalla ditta Italbloc srl di San Mauro Torinese (TO), per un importo di Euro 20.400,00, comprensivi di costo del materiale e trasporto (al netto dell'IVA ai sensi di legge)

RAVVISATA la necessità di procedere all'ordine delle sopracitate forniture al fine di poter procedere con i lavori di adeguamento normativo di cui all'oggetto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione

Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE la fornitura delle tettoie per il deposito dei RAEE per l'adeguamento normativo delle ecoisole di Pinerolo Ovest, Vigone, Villafranca, San Secondo dalla ditta Italbloc srl di San Mauro Torinese (TO), così come da prospetto allegato alla presente, di Euro 20.400,00, comprensivi di costo del materiale e trasporto (al netto dell'IVA ai sensi di legge)
- 3) DI DARE corso al preventivo di cui sopra trasmettendo l'istanza per la fornitura delle stesse ed impegnando l'importo complessivo di euro 20.400,00 oltre l'IVA 20% per un totale complessivo di euro 24.480,00 (euro ventiquattromilaquattrocentoottanta/00) sul bilancio 2010
- 4) DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà a consegna avvenuta dietro presentazione della documentazione fiscale attestante la fornitura
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.



	-	
Padina	7	
Revisione	1^ emiss.0 del	05-7-2010
CONFRONTO TECNICO-ECONOMICO FORNITURA	Fornitura e posa tettoie prefabbricate per Adeguamento ecoisole di Pinerolo Ovest, San	Secondo, Vigone, Villafranca (IIº lotto)

Kevisione	1^ emiss.0 del 1di 1		05-7-2010
SOLO LOCALIORA	oie prefabbricate per	di Pinerolo Ovest, San	llafranca (IIº lotto)

Il confronto è stato effettuato sulla base della specifica di richiesta offerta del 4-6-2010 rev. 0 allegata alla richiesta d'offerta.

	Tosello Diego prefabbicati	Italbloc S.r.l.	caminadabox	Sapil box	Fiocchi box
struttura tetto implanti elettrici trasporto installazione documentazione calcoli strutturale e	Conformi a richieste Conformi a richieste Conformi a richieste incluso incluso	Conformi a richieste Conformi a richieste Conformi a richieste incluso inclusa		Conformi a richieste Conformi a richieste Conformi a richieste incluso incluso	Conformi a richieste Conformi a richieste Conformi a richieste incluso incluso inclusa
progetto per sismico	incluso	incluso		incluso	

Data ricevilliento offerta	21-qiu-10	5-110-10			
Validità offerta	100	D. T. D.		11-diu-10	24-dil-10
	ZO 0d.	non indicato			77 77
Tempi di conceana	20/1/2 - D			non indicato	DD 09
	Joy 43 gg. Da r.d.o.	da concordare		- C - LOIGE	D. Comes
Totalo fornitura / incluso giani		000000000000000000000000000000000000000		20/25 dd da R.d.o	Ca Concordara
Locale John Carlo Sishing	C C S C C S	6 20 ADO DO	0000		Dipolicol no
		00.00t/07 /	0.00	£ 23 248 00	0000000
Leillor di pagamento	20000	000		00:01-76-10:00	C 20,000,00
	W 14V 99:	"DD 07T P		27000	
Sconto Applicato	73 +127+127			G 140 gg.	CONCORDARE
	ad uduare	da trattare	non nartacinano	() () () () () () () () () ()	
	The same of the sa	D. 150 D.	TOTAL PATENTIAL IN	מסרוסום	מאליביל מט



Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 13 LUG. 2010 Pinerolo, lì USEGPETARIO COMPORTINE

Pinerolo, lì 13 LUG. 2010

IL SEGRETARIO CONSORTILE MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, lì 13 LUG. 2010

IL SEGRETARIO CONSORTILE MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata affis dal al al	ssa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi 28 LUG. 2010, senza reclami.
DIVENUTA ESECUTI Per la scadenza del termine di 10 comma 3 del T.U. 267/2000)	VA IN DATA 23 LUG. 2010 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134)
Pinerolo, lì 2 8 LUG. 2010	IL SEGRETARIO CONSORTILE MATINA Emanuele